

«Утверждаю»

Главный инженер _____

А.С. Ковалев

**Отчёт о выполнении плана капитального ремонта энергетического
оборудования, сетей, зданий и сооружений РЭС в 2015 году**

№ п/п	Перечень работ	Стоимость (руб.)		Примечание
		план	факт	
Оборудование				
1	Ремонт КЛ-10 кВ ГПП-РП-4 2-450 м (ААБ2л(10) 3х240	1 700 000,00	172 801,00	
2	ГПП-110-10 яч.14, 38, 15, 39, замена МВ на вакуумные	2 100 000,00		
3	Замена проходных масляных изоляторов на полимерные на ГПП-110/10 – 3шт.	1 200 000,00		
4	Замена ТП-110	167 281,50	110 759,03	
5	Замена ТП-111	167 281,50	796 309,77	
6	Замена ТП-125	167 281,50		
Здания и сооружения				
1	Ремонт ворот ТП-21	15 391,72		
2	Ремонт ворот ТП-10	76 341,39	77 739,92	
3	Ремонт кровли ТП-25	41 163,72		
4	Ремонт кровли ТП-23	41 561,35		
5	Ремонт кровли ТП-101	32 257,32	-	
1	Капитальный ремонт ГПП – РП-4		638 573,03	
2	Капит. ремонт зданий и сооружений РЭС		220 337,65	
Итого:			2 028 253,40	

Начальник ФЭУ



М.Н. Заводская

Начальник ПТО



В.П. Тололо