

Главный инженер

Утверждаю:

А.С. Ковалев

2019 г.

ОТЧЁТ

об итогах выполнения плана капитального ремонта энергетического и теплотехнического оборудования, сетей, зданий и сооружений ФГУП «Энергетик» в 2018 году

№ п/п	Перечень работ	Сметная стоимость (руб.)			Фактическое выполнение (руб.)			
		всего	хозяйственным способом	подрядным способом	всего	СМР	материалы	зарплата, налоги
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОПК								
1	Ремонт прямков станции промышленных стоков	55 120,00			26 985,87			26 985,87
2	Ремонт прямков станции хозфекальных стоков	57 080,00			25 661,49			25 661,49
3	Очистка отложений склада мокрого хранения соли	38 090,00						
4	Ремонт насоса сетевой воды ТН №3	90 916,00						
5	Ремонт гидроизоляции Na-cat фильтра № 1, 2 I ступени ХВО	387 614,00			198 548,95	198 548,95		
6	Окраска наружного и внутреннего газопроводов	240 200,00			80 707,06		31 141,90	49 565,16
7	Ремонт наружного освещения ОПК	577 039,27						
8	Ремонт кровли над котлами ДКВР-10/13	44 621,00						
9	Ремонт кровли насосного отделения склада мокрого хранения соли	34 286,00						
10	Ремонт кровли сварочного поста ОПК	57 445,00						
11	Замена трубопровода дренажа котлов ДКВР-10/13	127 734,00			129 909,21		41 260,11	88 649,10
12	Ремонт трубопровода подачи солевого раствора на регенерацию Na-cat фильтров ХВО	55 320,00			40 067,61		27 576,81	12 490,80
Здания и сооружения ОПК								
13	Ремонт помещения женской душевой	77 806,00						
14	Ремонт стеновых панелей котельного цеха	38 929,56						
15	Ремонт здания вспомогательных помещений	726 500,59						
Итого по ОПК:		2 608 701,42			501 880,19	198 548,95	99 978,82	203 352,42

РТС								
1	Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-15в к жилым домам № 15 – 18	4 678 568,58						
	Итого по ОПК и РТС:	7 287 270,00			501 880,19	198 548,95	99 978,82	203 352,42
РЭС								
1	Ремонт ВЛ-10кВ фидер №33 от РВНО в сторону СНТ «Зелёный Мыс», 1000м	1 209 828,00						
2	Ремонт КЛ-10 кВ ГПП-110/10 кВ-РП4 2*250м. (ААБ2л(10) 3*240)	1 143 378, 00						
3	Замена МВ на вакуумный в РП-2, РУ-10кВ, яч.№ 26	604 884,60						
4	Установка реклоузера между фидером №13 и фидером № 33	721 600,00						
5	Замена РВНО	821 970,70						
Здания и сооружения РЭС								
6	Ремонт кровли ГПП	262 022,90						
7	Ремонт кровли ТП-25	48 011,36						
8	Ремонт кровли РТП-1	48 446,22						
9	Ремонт кровли ТП-22	48 011,36						
10	Ремонт кровли ТП-28	40 903,37						
11	Ремонт кровли помещения РЭС	396 610,20						
12	Кап. ремонт ворот ТП-22	98 565,24						
13	Кап. ремонт ворот ТП-24	98 565,24						
14	Кап. ремонт ворот ТП-100	112 744,10						
15	Кап. ремонт ворот ТП-8	98 565,24						
16	Кап. ремонт ворот ГПП	123 000,00						
17	Кап. ремонт ворот ТП-23	98 565,24						
18	Кап. ремонт ворот ТП-42	98 565,24						
19	Кап. ремонт ворот ТП-43	98 565,24						
20	Кап. ремонт ворот ТП-25	98 565,24						
21	Кап. ремонт ворот РТП-6	60 000,00						
22	Ремонт отмотки ТП-41	67 193,51						
23	Строительство в помещении РЭС склада	220 339,00						
	Итого по РЭС:	6 618 900,00						
	Всего	13 906 170,00						

Внеплановые ремонты

ОПК								
1	Капитальный ремонт гидроизоляции фильтра очистки замазученных вод				259 848,72	175 113,64	84 735,08	
2	Замена трубопровода отопления склада мокрого хранения соли				57 398,77		12 870,24	44 528,53
3	Замена фильтровального материала (кокс)				40 581,06			40 581,06
4	Капитальный ремонт пожарной сигнализации в здании АБК ОПК				126 335,78	99 925,00	26 410,78	
5	Капитальный ремонт стены котельного цеха (ремонт ворот, стена)				1 806 053,37	1 649 781,70	998,69	155 272,98
Итого по ОПК					2 290 217,7	1 924 820,34	125 014,79	240 382,57
РТС								
1	Капитальный ремонт теплотрассы от УТ 6-2 до УТ 6-3 и по улице Механизаторов				462 882,80	163 109,25	144 062,06	155 711,49
Итого по РТС					462 882,8	163 109,25	144 062,06	155 711,49
Итого по ОПК и РТС внеплановые ремонты					2 753 100,5	2 087 929,59	269 076,85	396 094,06
РЭС								
	Капитальный ремонт ворот ТП-22 АА				44 695,98			44 695,98
Итого внеплановые ремонты					2 797 796,48			440 790,04

Начальник ПТО



Тололо В.П.