

«Утверждаю»:

Генеральный директор АО «Энергетик»

Р.М. Багаутдинов

« 15 » 04 2023г.

«Согласовано»:

Заместитель генерального директора

по теплоэнергетике АО «Энергетик»

В.А. Саковский

« 13 » апреля 2023 г.

План


мероприятий по технологическим и капитальным ремонтам тепловых сетей
с заменой дополнительного оборудования котлов
АО «Энергетик» к отопительному периоду 2023/2024 гг.


№ п/п	Перечень работ	Кол-во, км, шт.	Вид ремонта	Фактический срок исполнения	Срок исполнения
1	2	3	4	5	6
1	Испытание тепловых сетей на прочность и плотность	-	текущий	22.05.2023	22.05.2023
2	Осмотр магистральной и квартальной тепловой сети	-	текущий	23.05.2023	23.05.2023
3	Сброс сетевой воды с магистральной тепловой сети	6000 м ³	текущий	24.05.2023	24.05.2023
4	Ремонт магистральных и внутриквартальных теплосетей с добивкой и перебивкой компенсаторов с частичной заменой шпилек и ревизией запорной арматуры:				
	П-1 - П-4 58компенсаторов	5,4 км	текущий	25.05.2023	19.06.2023
	П-4 - ТК29 40компенсаторов	3,6 км	текущий	29.05.2023	19.06.2023
	П-4 - ТК-29 (ул. С-100, ул. Западная) 52компенсаторов	1,6 км	текущий	02.06.2023	19.06.2023
	ТК-29 - ТК-44/2 25компенсаторов	1,9 км	текущий	31.05.2023	19.06.2023
	ТК-29 - ТК-69 20 компенсаторов	1,0 км	текущий	06.06.2023	19.06.2023
	ТК-22 - ТК-62 31 компенсаторов	1,0 км	текущий	08.06.2023	19.06.2023
	П1а - УТ-13	2,6 км	текущий	13.06.2023	19.06.2023
	УТ-6 - ЦТП 8	1,3 км	текущий	13.06.2023	19.06.2023
	ТК 66/1-ТК67 по ул. Западной	134м	капитальный	22.05.2023	19.06.2023
	Внутриквартальные сети:				
	От ТК57-ТК57/1 по ул. Северная	250м	капитальный	22.05.2023	19.06.2023
	от ЦТП -1	6,0 км	текущий	14.06.2023	19.06.2023
	от ЦТП - 2	5,6 км	текущий	14.06.2023	19.06.2023
	от ЦТП - 3	1,4 км	текущий	15.06.2023	19.06.2023
	от ЦТП - 5	3,0 км	текущий	15.06.2023	19.06.2023
	от ЦТП - 6	2,4 км	текущий	16.06.2023	19.06.2023
	от ЦТП-7,8	2,2 км	текущий	16.06.2023	19.06.2023
5	Заполнение магистральной тепловой сети сетевой водой	6000 м ³	текущий	16.06.2023	19.06.2023

6	Ремонт насосов, запорной и регулирующей арматуры ЦТП:				
	ЦТП-1	-	текущий	25.05.2023	19.06.2023
	ЦТП-2	-	текущий	29.05.2023	19.06.2023
	ЦТП-3	-	текущий	31.05.2023	19.06.2023
	ЦТП-5	-	текущий	02.06.2023	19.06.2023
	ЦТП-6	-	текущий	06.06.2023	19.06.2023
	ЦТП-7	-	текущий	08.06.2023	19.06.2023
	ЦТП-8	-	текущий	14.06.2023	19.06.2023
	ЦТП-11	-	текущий	16.06.2023	19.06.2023
7	Ревизия поверка контрольно-измерительных приборов на ТЭУ	280 шт.	текущий	19.05.2023	19.06.2023
8	Ревизия коммутационной аппаратуры ЦТП 1-11	-	текущий	19.05.2023	19.06.2023
9	Ревизия эл. двигателей насосов ЦТП 1-11 (замена подшипников)	31 шт.	текущий	19.05.2023	19.06.2023
10	Замена конвективной части ПТВМ-100		капитальный	23.05.2023	19.06.2023
11	Замена дополнительного оборудования котлов	2	капитальный	23.05.2023	19.06.2023
12	Замена сетевого насоса №4	1	капитальный	23.05.2023	19.06.2023

Начальник РТС

И.о. начальника ОПК

 Садохин Н.Ю.

 Алексеев Д.Г.