

Утверждаю  
 Главный инженер ФГУП "Энергетик"  
 Ковалев А.С.  
 4.04.19 2019 г.

**Мероприятия по подготовке энергетического оборудования, тепловых и электрических сетей ФГУП "Энергетик" к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.**

№ п.п	Наименование оборудования	Кол-во, п.м., км, шт.	Вид ремонта	Срок исполнения
1	2			3
<b>Район тепловых сетей</b>				
1	Выдача абонентами предписаний о подготовке к ОЗП	406		31.05.2019
2	Проверка готовности к ОЗП и проведение гидравлических испытаний ТЭУ абонентов	790	Текущий	13.09.2019
3	Оповещение потребителей тепловой энергии о проведении совещания и гидравлических испытаний тепловых сетей			14.06.2019
4	Совещание с потербителями о проведении гидравлический истыпаний тепловых сетей			17-21.06.2019
5	Испытание тепловых сетей на прочность и плотность		Текущий	01.07.2017
6	Планировка и частичная отсыпка грунтом теплотрасс (по необходимости)	200 м		II-III квартал
7	Текущий ремонт магистральных и внутриквартальных теплосетей с добивкой и перебивкой с/компенсаторов и ревизией запорной арматуры	206 копм. 1300 шт. запорной армат		
	П-1 - П-4	5413,8 м	Текущий	12.07.2019
	П-4 до ТК29	3578 м	Текущий	12.07.2019
	ТК-29 до ТК-44/2	1955 м	Текущий	12.07.2019
	ТК-29 до ТК-69	1031 м	Текущий	12.07.2019
	ТК-22 до ТК-62	1666 м	Текущий	12.07.2019
	П1а - УТ-13	2858,8 м	Текущий	12.07.2019
	УТ-6 - ЦТП 8	1320 м	Текущий	12.07.2019
7.1	Внутриквартальные сети:		Текущий	
	от ЦТП - 1	2441,5 м	Текущий	12.07.2019
	от ЦТП - 2	2227 м	Текущий	12.07.2019
	от ЦТП - 3	646 м	Текущий	12.07.2019
	от ЦТП - 5	903 м	Текущий	12.07.2019
	от ЦТП - 6	831 м	Текущий	12.07.2019
	от ЦТП - 7,8	2246 м	Текущий	12.07.2019
7.2	Производственная зона		Текущий	
	от П-4 до ТК-29 (С-100)	3578 м	Текущий	12.07.2019
	от ТК-20 до ТК 20/3	300 м	Текущий	01.08.2019
	от ТК-22 до ТК 22/6	988 м	Текущий	01.08.2019
	от ТК-26 до ТК26/4	330 м	Текущий	01.08.2019
8	Текущий ремонт т/сетей п. "Элитное" (коттеджи)	1350 м	Текущий	01.08.2019
9	Текущий ремонт насосов, запорной и регулирующей арматуры ПНС	78 шт	Текущий	30.08.2019
10	Текущий ремонт насосов, запорной и регулирующей арматуры ЦТП	710 шт	Текущий	12.07.2019
11	Испытание водоподогревателей ЦТП 1-8 на плотность	15 шт	Текущий	29.08.2019
12	Ревизия контрольно-измерительных приборов и подключение недостающих на ТЭУ РТС	223 шт	Текущий	12.07.2019
13	Ревизия эл.двигателей насосов №1,2,3 ПНС	3 шт	Текущий	30.08.2019
14	Ревизия эл.приводов задвижек ПНС	11 шт	Текущий	30.08.2019
15	Ревизия эл.приводов задвижек П-4, ТК-1, П-1	14 шт	Текущий	28.06.2019
16	Ревизия коммутационной аппаратуры ПНС	3 шт	Текущий	30.08.2019
17	Ревизия схемы АВР на ПНС	1 шт	Текущий	30.08.2019

1	2			3
18	Ревизия коммутационной аппаратуры ЦТП 1-8	1	Текущий	12.07.2019
19	Ревизия эл.двигателей насосов ЦТП 1-8	23 шт	Текущий	12.07.2019
20	Ревизия ПЧ ПНС	1 шт	Текущий	13.09.2019
21	Ревизия ПЧ ЦТП 1 - 8	5 шт	Текущий	13.09.2019
22	Уборка территории объектов РТС перед снежным покровом	9 шт		12.10.2019
<b>Отопительно-производственная котельная</b>				
1	Текущий ремонт котла ПТВМ – 100 №1	1 шт.	Текущий	июль
2	Текущий ремонт котла ПТВМ - 100 №2	1 шт.	Текущий	июль
3	Текущий ремонт котла ДКВР 10/13 N1	1 шт.	Текущий	апрель
4	Текущий ремонт котла ДКВР 10/13 N2	1 шт.	Текущий	май
5	Ревизия и ремонт оборудования МНС (запорная арматура,насосы)		Текущий	май-июнь
6	Ревизия и ремонт запорной арматуры участка ХВО		Текущий	июнь-август
7	Текущий ремонт газового оборудования котельной (ГРП,ГРУ)		Текущий	июнь-июль
8	Текущий ремонт сетевых насосов ТН	4 шт.	Текущий	май - август
9	Ремонт гидроизоляции емкостей скалад мокрого хранения соли		Текущий	сентябрь
10	Очистка приемков промстоков, хоз.фекальной станции, склада хранения соли	10 м³; 12 м³	Текущий	июнь-июль
11	Ремонт запорной арматуры сетевого отделения котельного цеха		Текущий	июль
12	Замена компенсаторов газоходов котлов ДКВР 10/13	6 шт.	Текущий	сентябрь
13	Уборка территории ОПК перед снежным покровом			октябрь
14	Вывоз мусора			октябрь
<b>Район электрических сетей.</b>				
1	Проверка и доливка трансформаторного масла в трансформаторы		Текущий	сентябрь-октябрь
2	Закреть жалюзийные решетки на всех ТП	126 шт.	Текущий	октябрь
3	Ремонт и проверка работы отопления помещений ГПП и РП	12 шт.	Текущий	октябрь
4	Подготовить запас сухого трансформаторного масла	1,5 т.		май-октябрь
5	Закончить ремонтные работы на КЛ и ВЛ		Текущий	октябрь
6	Замеры нагрузок уровней напряжения на ТП и КТПН с последующей регулировкой напряжения	126+ктпн	Текущий	ноябрь
7	Протяжка контактных соединений на трансформаторах и отходящих фидерах ТП		Текущий	май-октябрь
8	Очистка охранных зон КЛ и ВЛ электро передач	11 км.		апрель-октябрь

Начальник ПТО



Тололо В. П.

