


"УТВЕРЖДАЮ"  
 Главный инженер ФГУП "Энергетик"  
 А.С. Ковалев




**Фактическое выполнение  
 мероприятий по капитальному ремонту зданий, оборудования и сетей  
 на 2014год.**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость работ без НДС тыс.руб.	Фактическое выполнение тыс.руб.
<b>ОПК</b>					
1	Ремонт и окраска ствола дымовой трубы	шт	1	2000	1066,104
					598,764
2	Экспертиза пром.безопасности и оценка технич. состояния ж/б дымовой трубы	шт	1		84,624
3	Очистка отложений на складе мокрого хранения соли	м3	12	30,876	30,876
4	Ремонт прямков станции промстоков	м3	10	31,839	31,839
5	Ремонт прямков хозфекальных стоков	м3	10	32,606	32,606
6	Ремонт (очистка отложений) нефтеловушек	м3	14	76,346	38,454
7	Установка датчиков на узле учета				102,03
8	Ремонт АБК 2 этаж (коридор)	м2	334	200	416,226
9	Замена запорной арматуры ДУ-500			50	155,241
10	Установка приборов КИПиА на ГРП				41,694
11	Ремонт освещения в тепловой камере				24,601
12	Замена кабеля питания дутьевых вентилят. котла ПТВМ 100 №2				79,802
13	Ремонт кровли м/насосной				93,25
14	Ремонт защитного покрытия мерников соли	м2	32,3		67,829
15	Ремонт отмостки павильонов				97,797
16	Ремонт лестницы котельного цеха				47,591
17	Ремонт освещения 2этаж АБК				55,486
18	Ремонт остекления котельного цеха				145,191
19	Установка металлических дверей				27,225
	<b>ИТОГО</b>			<b>2421,667</b>	<b>3237,23</b>
<b>РТС</b>					
1	Ремонт тепломеханической части павильона П-1А с заменой задвижек Д 500			1205,813	363,152
2	Капитальный ремонт теплотехнического оборудования павильона П-1а (электрическая часть)			261,311	204,238
3	Ремонт строительной части павильона П - 1А	м2	56,4	947,144	321,484
4	Подготовительные работы по ремонту П-1А				20,531
5	Ремонт теплотрассы от ТК15в до жилого дома № 4,	м	25		205,513
6	от ТК15в до ТК16в,	м	40		418,459
7	от ТК 16в до ж.д №17	м	32		125,472
8	Ремонт ограждений, изготовление и монтаж решет.				70,838
9	Ремонт кровли ЦТП 2			250,01	119,467
10	Ремонт дверных блоков ПНС				26,572
11	Ремонт помещения гаража спецтехники				172,944
12	Ремонт дверных блоков павильона П-1а				16,373
13	Ремонт станции частотного управления				219,194
	<b>ИТОГО РТС</b>			<b>2664,278</b>	<b>2284,237</b>

ЖДТХ				
Ремонт ж.д. пути - 200м	м	200		478,675
<b>ИТОГО ЖДТХ</b>				<b>478,675</b>
<b>Всего:</b>			<b>5085,945</b>	<b>6000,142</b>

Начальник ПТО



В.П. Тололо

