

Утверждаю
 Главный инженер ФГУП "Энергетик"
 А. С. Ковалев
 22.03. 2017 г.

**Отчет о выполнении плана капитального ремонта оборудования и зданий
 ФГУП "Энергетик" в 2016 году**

№ п/п	Перечень работ	Стоимость (руб.)		Примечание
		план	факт	
ОПК				
1	Ремонт приемков станции пром. стоков	42 610,29	28 152,20	
2	Ремонт приемков хоз. фекальной станции	39 635,78	24 827,20	
3	Очистка отложений склад мокрого хранения соли	33 963,13	24 894,31	
4	Ремонт газопровода высокого давления		1 032 811,79	
5	Монтаж предохранительных клапанов к котлам ДКВР и ПТВМ		118 531,73	
6	Ремонт основных средств		40 180,46	
7	Техническое перевооружение системы газопотребления ОПО котлов ПТВМ, ст.№1, ст.№2		134 736,00	
8	Ремонт дымовой трубы с отметки + 35,0м до отметки + 5,0м	2 762 179,73		
9	Ремонт гидроизоляции деаэратора	247 028,90		
10	Ремонт отстойки склада мокрого хранения соли	125 009,70		
11	Ремонт дренажного трубопровода котлов ДКВР и ПТВМ	183 846,51		
	Итого ОПК	3 434 274,04	1 404 133,69	
РТС				
1	Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-59 до ТК-59/1	1 607 223,00		
2	Замена регуляторов ГВС на ЦТП-1, 2	125 919,28		
3	Ремонт раздевалки персонала	246 575,56		
4	Ремонт кровли ЦТП-8	200 659,39		
	Итого РТС	2 180 377,23	0,00	
	Итого ОПК, РТС	5 614 651,27	1 404 133,69	
РЭС				
1	Ремонт КЛ-10 кВ ГПП – РП-4 2х250м (ААБ2л 3х240)	1 983 752,00		
2	ГПП-110/10, яч.15, 39; замена МВ на вакуумные	922 367,50	1 770 339,00	Выполнено в 2015 г., оплачено в 2016 г.
3	Замена МВ на вакуумные, РП-2, яч. 26	573 277,27		
4	Ремонт ВЛ-10 кВ, ф.33 от РВНО до «Обские зори»	609 425,86		
5	Замена ТП-123/1 и ТП-123/2 на 400 кВА	824 230,46		
6	Замена электрооборудования в ТП-123	0,00		
7	Замена РВНО	800 000,00		
8	Ремонт ворот ТП-100	127 921,18		
9	Ремонт ворот ТП-22	111 833,64		
10	Ремонт ворот ТП-24	111 833,64		
11	Ремонт кровли ТП-22	54 474,43		
12	Ремонт кровли ТП-25	54 474,43		
13	Ремонт кровли ТП-28	46 409,59		
14	Ремонт кровли РП-2		16 320,70	
15	Ремонт основных средств		107,96	
	Итого РЭС	6 220 000,00	1 786 767,66	
	Всего ОПК, РТС, РЭС	11 834 651,27	3 190 901,35	

Начальник ПТО



Тололо В.П.

Краснова И.А.
22.03.2017

