

"Утверждаю"  
Гл. инженер ФГУП "Энергетик"  
*Бобров В.А.* Бобров В.А.

**План  
мероприятий по подготовке энергетического оборудования  
и сетей к работе в осенне - зимний период 2014- 2015гг.**

№п.п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
<b>Отопительно - производственная котельная</b>			
1	Текущий ремонт котла ПТВМ - 100 №1	апрель	Ковалев А.С.
2	Капитальный ремонт котла ПТВМ - 100 №2	май-август	"
3	Текущий ремонт котла ДКВР 10/13 №1	апрель	"
4	Текущий ремонт котла ДКВР 10/13 №2	май	"
5	Текущий ремонт насосов сетевой воды зимнего режима	май - август	"
6	Ремонт гидроизоляции деаэратора	июль	"
7	Ремонт системы отопления РУ-0,4	май	"
8	Ремонт гидроизоляции аккумулирующей емкости	июль	"
9	Ремонт горелок ПТВМ-1	апрель	"
10	Ремонт эл.тельферов котельного цеха	апрель	"
11	Ремонт арматуры сетевого отделения	июль	"
12	Ремонт обмуровки котлов ПТВМ	июнь-июль	"
11	Уборка территории ОПК перед снежным покровом	октябрь	Ковалев А.С.
12	Вывоз мусора	октябрь	Ковалев А.С.
<b>Район тепловых сетей</b>			
1	Выдача абонентам предписаний на ремонт тепловых пунктов и сетей	май	Баталова В.Н.
2	Оформление актов готовности систем теплоснабжения к началу отопительного сезона 2014-2015гг.	до 15.09.2014	Баталова В.Н.
3	Провести совещание с потребителями	23.06.2014	Морозов В.К.
4	Оповестить потребителей о проведении испытаний тепловых сетей и предстоящем совещании	до 20.06.2014	Кандауров В.Е. Шумский В.Ф.
5	Проведение испытаний т/сетей на прочность и плотность	01.07.2014	
6	Планировка и частичная отсыпка грунтом теплотрасс	II-III кв	Сергеев А.Н.
7	Текущий ремонт оборудования т/сетей	31.07.2014	Сергеев А.Н.
8	Текущий ремонт оборудования ЦТП 1-8	31.07.2014	Мацнев Н.А.
9	Текущий ремонт оборудования ПНС	сентябрь	Петров А.А.
10	Текущий ремонт электрооборудования т/сетей:	31.07.2014	Пятибратов А.И.
	ПНС	сентябрь	Пятибратов А.И.
	ЦТП	31.07.2014	Пятибратов А.И.
12	Уборка территории объектов РТС перед снежным покровом	17.10.2014	Зуев В.Г., Мацнев Н.А.
<b>Район электрических сетей</b>			
1	Проверка и доливка трансформаторного масла в трансформаторы	03.11.2014	Салюков А.А.
2	Закрывать жалюзийные решетки на всех ТП	04.11.2014	"
3	Ремонт и проверка работы отопления помещений ГПП и РП	05.11.2014	"
4	Подготовить запас сухого трансформаторного масла	06.11.2014	Юрченко А.М.
5	Закончить ремонтные работы на кабельных и воздушных линиях	07.11.2014	Салюков А.А.
6	Замеры нагрузки и уровня напряжения на ТП и КТПН с последующей регулировкой напряжения	ноябрь	Конохов А.
7	Протяжка контактных соединений на трансформаторах и отходящих фидерах ТП	октябрь	Юрченко А.М.
8	Очистка охранных зон воздушных и кабельных линий эл. передач	октябрь	Слюсарь А.А.
<b>Железнодорожно - транспортное хозяйство</b>			
1	Текущий ремонт запорной арматуры узла управления здания гаража ЖДТХ, здания базы ЖДТХ	сентябрь	Игнатцов В.И.
3	Промывка и опрессовка системы отопления гаража и базы ЖДТХ	31.08.2014	"

Зам.главного инженера

*И.В. Керебко*  
И.В. Керебко

*Факел*